



**Die Checkliste liegt in der Verantwortung des Betreibers und ist die Voraussetzung für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Integrierte Leitstelle Biberach.**

	<b>Kunde:</b>	<b>Objekt:</b>	<b>Errichter:</b>
<b>Name:</b>			
<b>Straße:</b>			
<b>Ort:</b>			
<b>An-sprech-partner:</b>			
<b>Tel.-Nr.:</b>			

		<b>Durch den Errichter auszufüllen oder mit seiner Unterschrift zu bestätigen:</b>
<b>1)</b>	Generalschlüssel für alle Gebäudebereiche und Halbzylinder der Schließanlage für FSD sind vorhanden:	
<b>2)</b>	Brandmeldeanlage ist komplett fertiggestellt:	
<b>3)</b>	Aktuelle Feuerwehrlaufkarten für jede Meldergruppe sind vorhanden:	
<b>4)</b>	Alle geforderten Apparaturen sind montiert und funktionstüchtig:	
<b>5)</b>	Kennzeichnungen wie z.B. BMZ, FAT, FIZ sind vorhanden:	
<b>6)</b>	Aktuelle und freigegebene Feuerwehrpläne sind vorhanden und ein Exemplar ist im FIZ hinterlegt:	
<b>7)</b>	Telefonliste der verantwortlichen Personen des Betreibers ist vorhanden und aktuell:	
<b>8)</b>	Wartungsvertrag gemäß VDE 0833 ist vorhanden:	
<b>9)</b>	Sachverständigenabnahme ist erfolgt sowie das Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokoll ist vorhanden:	
<b>10)</b>	Störungsweiterleitung gemäß Richtlinie ist vorhanden:	
<b>11)</b>	Errichteranerkennungsnummer für installierte Brandmeldeanlage:	

Die Checkliste ist abzuarbeiten und nach Erledigung abzuzeichnen. Bei Vollständigkeit ist diese per E-Mail an die zuständige Brandschutzdienststelle (*siehe Anlage 1*) zu senden